

ANEXA 9

INVESTIȚII SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE

Denumirea unității administrativ teritoriale	Titlul proiectului	Valoarea totală a proiectului	Sursa de finanțare					Durată de execuție proiect conform contractului	Stadiul de execuție	Probleme în derularea proiectului
			Fonduri proprii ale operatorilor regionali/județeni	Fonduri de la bugetul local (mii lei)	Fonduri de la Consiliul Județean Ialomița	Fonduri de la bugetul de stat / program național	Fonduri europene sau altă sursă externă de finanțare			
Dezvoltarea și modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare										
Slobozia	Extindere rețele utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din municipiul Slobozia-Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală	4917 mii lei (valoarea totală din contractul de lucrări)	-	4917 mii lei	-	-	-	24 luni durată de execuție investiție, din care 3 luni durată elaborare proiect tehnic	În curs de elaborare proiect tehnic de execuție	-
Slobozia	Extinderea stației de tratare a apei din municipiul Slobozia	8505 mii lei (valoarea totală din deviz general-Studiul de fezabilitate)	-	8505 mii lei	-	-	-	11 luni durată de execuție	În derulare procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	-
Slobozia	Conducta de refulare de la stația de pompare Cuza Vodă zona tribunal la stația de pompare zona Cărămidari	2037 mii lei (valoarea totală din deviz general-Studiul de fezabilitate)	-	2037 mii lei	-	-	-	6 luni durată de execuție lucrări	În curs de revizuire proiect tehnic în vederea reluării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	-
Slobozia	Rețele de utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi din municipiul Slobozia – canalizare menajeră și pluvială	4774 mii lei	-	4774 mii lei	-	-	-	20 luni durată de execuție lucrări	Stadiul 98%	Modificări de temă ce au necesitat reautorizarea unor lucrări

Fetești	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020	149722,03 mii lei	-	2994,44 mii lei	-	19463,87 mii lei	127263,73 mii lei	NA	Elaborare aplicație de finanțare pentru accesarea de fonduri europene	-
Amara	Canalizare menajeră străzi din orașul Amara (Decebal, Traian, Mircea cel Bătrân, I.L. Caragiale, Victoriei)	1858538,27 lei	-	BL	-	PNDL	-	48 luni	Studiu de fezabilitate	-
Căzănești	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020	9.686.769 euro	Contributii din fonduri proprii ale operatorului sau imprumuturi de la institutii sau banci comerciale	Alocatii de la bugetul local	-	Alocatii de la bugetul de stat	Fondul de coeziune	-	Studiul de fezabilitate	-
Fierbinți-Târg	Rețele de apă și rețele de canalizare Fierbinți-Târg POIM 2014-2020	5499,39 mii lei	-	109,99 mii lei	-	714,92 mii lei	4674,48 mii lei	-	Depunerea aplicației de finanțare și obținerea autorizației de construire	-
Fierbinți-Târg	Stație de tratare Fierbinți-Târg POIM 2014-2020	1271,02 mii lei	-	25,42 mii lei	-	165,23 mii lei	1080,37 mii lei	-	Depunerea aplicației de finanțare și obținerea autorizației de construire	-
Adâncata	Lucrări pentru realizarea unui sistem integrat cu apă, stație de tratare, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere în satul Patru Frați din comuna Adâncata	8653 mii lei	-	2308 mii lei	-	-	6345 mii lei	01.01.2020	28% lucrări efectuate	-neexecutare la timp -neaprovizionare cu materiale -lipsă personal
Adâncata	Modernizare și reabilitare sistem alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în sat Adâncata, comuna Adâncata	9059 mii lei	-	-	-	-	9059 mii lei	30.06.2020	-	-
Adâncata	Extindere sistem de alimentare cu apă în sat Adâncata	1886 mii lei	-	1781 mii lei	-	-	105 mii lei	20.06.2021	17,8% (proiect tehnic și de execuție, organizare, situații de lucrări)	-

Adâncata	Extindere sistem de canalizare menajeră în sat Adâncata	3061 mii lei	-	147 mii lei	-	-	2914 mii lei	10.07.2018	2,05% (proiect și documentație tehnică)	-
Albești	Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă	3105,44 mii lei	-	200 mii lei	-	2905,66 mii lei	-	Contractul de finanțare este valabil până la 31.12.2019	60%	Contract reziliat cu executantul deoarece firma care a executat lucrările (TMUCB) a intrat în insolvență
Andrășești	Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Andrășești	2831 mii lei	-	1000 mii lei	-	1831 mii lei	-	31.12.2018	Pe alimentare cu apă – 40%, iar pe canalizare - 0%	Din octombrie 2017 executantul (TMUCB) nu a mai executat lucrări deoarece a intrat în insolvență. În prezent Primăria Andrășești face demersurile necesare pentru efectuarea expertizei tehnico-judiciare și scoaterea la licitație pentru lucrările care mai trebuie executate.
Bărbulești	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro Apavol SA	8096630 euro	1292740 euro	135898 euro	-	952545 euro	5715268 euro	În prezent se pregătește studiul de fezabilitate. După aprobarea proiectului de către AM POIM se vor elabora proiectele tehnice	NA	-
Borănești	Sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Borănești	3277,648 mii lei	-	432,242 mii lei	-	2845,406 mii lei	-	31.12.2018	98%-alimentare cu apă; 96%-canalizare;	-

Bucu	Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și introducerea unui sistem de canalizare în localitatea Bucu, județul Ialomița	3724,883 mii lei	-	3333,64 mii lei	-	-	391,243 mii lei	18.01.2018-18.01.2022	Nu s-a făcut licitația	-
Bucu	Construire stație de epurare	427,537 mii lei	-	34,272 mii lei	-	393,265 mii lei	-	12 luni	Contract execuție lucrări nr. 2220/21.08.2018 cu SC Agroferma SRL – nu s-a dat ordin de începere lucrări	-
Bordușani	Înființare rețea canalizare	12473,278 mii lei	-	688,806 mii lei	-	11784,472 mii lei	-	36 de luni	1%	-
Ciochina	Sistem de canalizare și stație epurare sat Ciochina	20879,011 mii lei	-	540,257 mii lei	-	PNDL 20338,754 mii lei	-	24 de luni de la data semnării contractului de execuție	Proiect tehnic, obținere avize	Lipsă fonduri pentru cofinanțarea de la bugetul local
Ciulnița	Modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă și extindere canalizare, comuna Ciulnița PNDL 2017-2020	5144761,49 lei	-	219903,87 lei	-	4924857,62 lei	-	-	A fost semnat contractul de finanțare nr.230/10.01.2018 cu MDRAP	-
Colelia	Proiect pentru asigurarea debitului și calității apei potabile în comuna Colelia	772,532 mii lei	-	68,47 mii lei	-	PNDL	-	2017-2020	Realizare SF , Contract finantare cu MDRAP semnat cu nr. 800/27.04.2018 Procedura simplificată în desfășurare încărcată în SICAP și aprobată de ANAP	-
Făcăeni	Modernizare sistem de alimentare cu apă	554,62 mii lei	-	225,62 mii lei	-	-	329 mii lei	18 luni	Licitație întocmire documentație	-
Făcăeni	Extindere canalizare	9174,43 mii lei	-	433,68 mii lei	-	8740,75	-	24 luni	Licitație execuție lucrări	-
Gheorghe Doja	Îmbunătățirea calității apei	76,43 mii lei	-	4,51 mii lei	-	71,92 mii lei	-	12 luni de la data încheierii contractului de lucrări	A fost încheiat contractul de finanțare cu MDRAP în data de 20.04.2018. La	-

									acest moment s-a repus documentația pe SEAP, la prima licitație nu s-a prezentat nimeni	
Gheorghe Doja	Sistem de canalizare și tratare ape uzate menajere	9314,94 mii lei	-	163,31 mii lei	-	9151,63 mii lei	-	Decembrie 2018	90%	-
Gheorghe Lazăr	Înființare sistem canalizare și stație epurare	9600 mii lei	-	-	-	9600 mii lei	-	-	SF+PT	-
Grindu	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020	Nu se cunoaște	-	-	-	-	Fonduri europene	-	SF - Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire	-
Grivița	Reabilitare și extindere sistem centralizat cu apă în comuna Grivița	1236,443 mii lei	-	-	-	PNDL	-	2018-2021	Au fost finalizate serviciile de proiectare și se lucrează la documentația pentru execuție lucrări	-
Grivița	Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grivița	28076,939 mii lei	-	-	-	PNDL	-	2018-2021	Este în derulare contractul pentru serviciile de proiectare	-
Jilavele	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA (județele Ialomița, Ilfov și Giurgiu)	10550 mii lei	-	1055 mii lei	-	-	9495 mii lei PNDR	2018-2021	Studiul de fezabilitate	-
Mărculești	Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Mărculești, județul Ialomița	1110 mii lei	-	59,6 mii lei	-	1050,4 mii lei	-	2019	Proiect tehnic	-
Mărculești	Extindere rețele de canalizare în comuna Mărculești, județul Ialomița	4801 mii lei	-	60,3 mii lei	-	8177,3 mii lei	-	31.12.2018	35%	-
Mihail Kogălniceanu	Extindere rețea de canalizare	8170 mii lei	-	BL	-	BS PNDL	-	-	Proiect inclus în lista obiectivelor de investiții PNDL II 2017 – 2020	-

Miloșești	Foraje pentru sistemul de alimentare cu apă satele Miloșești și Nicoleşti	258 mii lei	-	258 mii lei	-	-		18 luni de la semnarea contractului de finanțare	S-a întocmit documentația pentru proiectare conform contract nr. 1073/11.06.2018	-
Miloșești	Sistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Miloșești	15653 mii lei	-	349 mii lei	-	15304 mii lei	-	3 ani de la semnarea contractului de finanțare	S-a semnat contractul de finanțare cu MDRAP nr. 3509/14.05.2018 și s-a întocmit documentația de proiectare conform contract nr. 2842/197/22.08.2018	-
Munteni Buzău	Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Munteni-Buzău, județul Ialomița	13815,328 mii lei	-	519,584 mii lei	-	13295,744 mii lei	-	-	A fost aprobată documentația de atribuire	-
Munteni Buzău	Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Munteni-Buzău județul Ialomița	28552,126 mii lei	-	586,667 mii lei	-	27965,459 mii lei	-	-	Documentația de atribuire este în validare SEAP	-
Ograda	Extindere rețea de alimentare cu apă și stație de tratare	3212,3 mii lei	-	199 mii lei	-	3013,15 mii lei PNDL II	-	2020	Proiectare SICAP – procedurile de achiziție din sistem	-
Ograda	Înființare rețea de canalizare ape uzate și stație de epurare	15708,5 mii lei	-	356,5 mii lei	-	15352,01 mii lei PNDL II	-	2020	Proiectare SICAP – procedurile de achiziție din sistem	-
Platonești	Înființare gospodărie și rețea distribuție de apă sat Lăcusteni	4396,44173 mii lei	-	570,21275 mii lei	-	3826,22898 mii lei	-	31.12.2019	10% lucrările au fost începute la 01.08.2018	-
Platonești	Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Platonești	3894,70875 mii lei	-	91,58808 mii lei	-	3803,12067 mii lei	-	31.12.2019	80% Proiect aflat în derulare . Contractul, pentru ce a mai rămas de executat, a fost semnat la 05.10.2018	-

Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de transport public local/infrastructurii de transport public de persoane de interes local/județean										
Fetești	Achiziționare autobuze	130000 lei	30000 lei	100000 lei	-	-	-	-	În derulare	
Fetești	Sistem integrat de transport durabil în municipiul Fetești	43539955,6 lei	-	870799,11 lei	-	-	42669156,49 lei	Cerere finanțare în evaluare	-	-
Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de iluminat public										
Fetești	Extindere rețea electrică de joasă tensiune de interes public zona est – str. Promenadei (Panselelor, Freziilor, Daliilor, Platanilor, Str. Promenadei - parțial)	556571,33 lei	Enel Distribuție – 119743,75 lei	436827,58 lei	-	-	-	12 luni	Obținere AC	-
Coșereni	Modernizarea sistemului de iluminat public stradal	1067,994 mii lei	-	37,034 mii lei	-	-	1030,959 mii lei	2 ani	Demararea procedurilor de achiziție lucrări	
Manasia	Modernizarea, eficientizarea sistemului de iluminat public și scăderea emisiilor de CO2 prin montare de aparate de iluminat stradal cu tehnologii noi - led	553,581 mii lei	-	164,90 mii lei	-	-	388,683 mii lei	18 luni	SF realizat	-
Platonești	Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Platonești	442043,73 lei	-	-	-	-	-	-	Studiu de fezabilitate efectuat	S-a depus cerere de finanțare pe PNDL dar nu s-a obținut finanțarea. Se va depune cerere din nou în primăvara 2019 cerere, iar dacă nu se va accepta la finanțare se va asigura finanțarea proiectului de la buget local